

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг» постановлением Правительства Курганской области от 10 июня 2013 года №257 утверждена Региональная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Курганской области на 2013-2017 годы (далее - Программа).

В соответствии с Программой подлежат сносу 352 аварийных дома, где проживает 6088 человек. Общая площадь аварийных помещений составляет 82118,83 кв. метров. Объем финансовых средств для реализации Программы на 2013 - 2017 годы составляет 3 214,087 млн. рублей, в том числе:

- средства Фонда содействия реформированию ЖКХ – 1 644,045 млн. рублей;
- средства областного бюджета – 1 170,181 млн. рублей;
- средства местных бюджетов – 399,108 млн. рублей.

В рамках реализации **этапа 2013-2014 годов** Региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Курганской области на 2013-2017 годы (далее – Программа) принимали участие 4 муниципальных образования: **города Шадринск и Катайск, с. Кетово и р.п. Мишкино.**

В рамках Программы переселено 408 человек из 190 жилых помещений (20 аварийных домов) общей площадью 5 302,6 кв. метров. Реализация программы осуществлялась методом приобретения жилых помещений у застройщиков. Финансовые средства, предусмотренные Программой, освоены в полном объеме.

№ п/п	Муниципальное образование	Всего финансовых средств, млн. рублей	в том числе:		
			средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, млн. рублей	средства областного бюджета, млн. рублей	средства местного бюджета, млн. рублей
1	город Шадринск	78,670	47,549	25,656	5,465
2	город Катайск	47,065	29,51	15,86	1,69
3	Кетовский сельсовет Кетовского района	57,32	36,95	18,25	2,12
4	р.п. Мишкино Мишкинского района	32,50	17,2	14,31	0,99
	Итого:	215,56	131,207	74,08	10,273

В рамках реализации **этапа 2014-2015 годов** Программы принимали участие 2 города областного значения: **Курган и Шадринск**; 18 муниципальных образований в 11 районах области: **города Далматово, Катайск, Макушино, Петухово, Шумиха, Альменевский, Танрыкуловский и Юламановский сельсоветы Альменевского района, р.п. Каргаполье, Майский и Чашинский сельсоветы Каргапольского района, Кетовский, Каширинский и Садовский сельсоветы Кетовского района, р.п. Мишкино и Восходский сельсовет Мишкинского района, Частоозерский сельсовет Частоозерского района, Шатровский сельсовет Шатровского района.**

В рамках Программы переселено 1 681 человек из 757 жилых помещений (124 аварийных дома) общей площадью 25 352,83 кв. метров. Реализация программы

осуществлялась методом приобретения жилых помещений у застройщиков. Финансовые средства, предусмотренные Программой, освоены в полном объеме.

№ п/п	Муниципальное образование	Всего финансовых средств, млн. рублей	в том числе:		
			средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, млн. рублей	средства областного бюджета, млн. рублей	средства местного бюджета, млн. рублей
1	город Курган	167,872	100,282	13,124	54,466
2	город Шадринск	177,335	106,101	60,773	10,459
3	Альменевский сельсовет Альменевского района	32,239	10,786	20,254	1,198
4	Танрыкуловский сельсовет Альменевского района	3,149	1,389	1,604	0,154
5	Юламановский сельсовет Альменевского района	3,763	1,282	2,338	0,142
6	город Далматово	213,440	119,095	86,996	7,348
7	р.п. Каргаполье Каргапольского района	15,825	5,475	9,742	0,608
8	Майский сельсовет Каргапольского района	17,821	7,254	9,760	0,806
9	Чашинский сельсовет Каргапольского района	2,243	1,008	1,121	0,112
10	город Катайск	36,189	14,346	20,248	1,594
11	Каширинский сельсовет Кетовского района	7,314	3,017	3,961	0,335
12	Кетовский сельсовет Кетовского района	22,832	9,186	12,624	1,021
13	Садовый сельсовет Кетовского района	14,216	5,093	8,557	0,566
14	город Макушино	63,743	21,812	39,506	2,424
15	Мишкинский район	30,515	12,285	16,864	1,365
16	город Петухово	74,633	29,009	42,399	3,224
17	Частоозерский	43,465	14,726	27,102	1,636

	район				
18	Шатровский сельсовет Шатровского района	9,055	3,022	5,696	0,336
19	город Шумиха	26,454	9,272	16,151	1,030
	Итого:	962,11	474,449	398,829	88,832

В рамках реализации этапа 2015-2016 годов Программы принимали участие 2 города областного значения: **Курган и Шадринск** и 9 муниципальных образований в 8 районах области: **города Далматово, Петухово, Щучье, Лебяжьеvский поссовет Лебяжьеvского района, Степновский сельсовет Макушенского района, Сумкинский сельсовет Половинского района, Боровлянский и Глядянский сельсоветы Притобольного района, Целинный сельсовет Целинного района.**

В рамках Программы переселено 1 800 человек из 767 жилых помещений (131 аварийных дома) общей площадью 24 114,9 кв. метров. Реализация программы осуществлялась методом приобретения жилых помещений у застройщиков. Финансовые средства, предусмотренные Программой, освоены в полном объеме.

№ п/п	Муниципальное образование	Всего финансовых средств, млн. рублей	в том числе:		
			средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, млн. рублей	средства областного бюджета, млн. рублей	средства местного бюджета, млн. рублей
1	город Курган	375,824	177,414	108,752	89,657
2	город Шадринск	156,195	73,827	53,239	29,129
3	город Далматово	90,55	21,974	65,888	2,685
4	Лебяжьеvский поссовет Лебяжьеvского района	52,970	30,488	20,706	1,776
5	Степновский сельсовет Макушинского района	40,832	20,260	17,789	2,781
6	город Петухово	3,378	1,968	1,148	0,262
7	Сумкинский сельсовет Половинского района	11,499	6,277	4,366	0,855
8	Боровлянский сельсовет Притобольного района	6,788	4,015	2,264	0,508
9	Глядянский сельсовет Притобольного района	4,912	2,297	2,261	0,352

10	Целинный сельсовет Целинного района	8,422	4,484	3,310	0,628
11	город Щучье	232,305	121,796	96,426	14,082
	Итого:	983,679	464,805	376,153	142,721

В рамках реализации **этапа 2016-2017 годов** Программы принимали участие 2 города областного значения: **Курган и Шадринск**.

В рамках Программы переселено 2 199 человек из 839 жилых помещений (107 аварийных дома) общей площадью 27 348,5 кв. метров. Реализация программы осуществлялась методом приобретения жилых помещений у застройщиков. Срок завершения этапа – 1 сентября 2017 года.

№ п/п	Муниципальное образование	Всего финансовых средств, млн. рублей	в том числе:		
			средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, млн. рублей	средства областного бюджета, млн. рублей	средства местного бюджета, млн. рублей
1	город Курган	768,629	450,907	176,623	142,099
2	город Шадринск	284,099	122,675	146,243	15,181
	Итого:	1052,729	573,582	321,866	157,280